



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 18

OGGETTO: LAVORI AMPLIAMENTO SERBATOIO DIGA MACCHERONIS SUL FIUME POSADA COMPLETAMENTO SCARICO DI SUPERFICIE (CIG 1366854B97 CUP CUP I58I05000020002): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AD IMPRESA ICM S.P.A CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.26 PER LAVORI A TUTTO IL 14/12/2021.

Il giorno 31/01/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con convenzione in data 11.04.2003, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha affidato in concessione a questo Consorzio l'attuazione dell'intervento denominato '*N.P.R.A. Schema 11 - Lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada*' per un importo complessivo di Euro 12.911.422,00, successivamente rideterminato in complessivi 20.111.422,00 a seguito dei finanziamenti integrativi concessi dall'Amministrazione Regionale e della stipula degli atti aggiuntivi alla anzidetta convenzione stipulati dal Consorzio in data 23.05.2011, in data 16.10.2015 ed in data 08.07.2020;

- con contratto di appalto stipulato un data 21.02.2006, Rep.n.10561, Registrato a Nuoro il 06.03.2006 al n.334-Serie I^a i predetti lavori furono affidati all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (poi ICM S.p.A.), con sede in Vicenza, per l'importo complessivo netto di € 9.091.201,68 oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, poi rideterminato in complessivi, netti, € 10.907.722,16, oltre € 204.738,76 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, a seguito dell'atto di sottomissione (n.1) stipulato in data 04.06.2013 Rep. 218; CIG 1366854B97;

- i lavori, consegnati in data 21.04.2006 e sospesi nell'agosto 2013, sono ripresi- dopo la risoluzione conciliativa, nell'aprile 2018, di un complesso contenzioso civile insorto con l'Impresa - in data 27/09/2018 (previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione n.2, avvenuta in data 04.09.2018), seppure limitatamente ai lavori necessari per portare a compimento il nuovo scarico di superficie della diga, così come previsti in apposita perizia di variante (la n.2), approvata dal Consorzio con Determinazione del Dirigente di Area Tecnica consortile n. 402 in data 10/07/2018 e, quindi, dal Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con determinazione n. 26555, rep. 1011, in data 26/07/2018;

- dai primi mesi del 2020 l'intero territorio nazionale è stato interessato da una gravissima situazione di emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del COVID-19 - tutt'ora in corso- che ha avuto ripercussioni anche sull'andamento dei lavori di che trattasi, in termini di ritardi e di maggiori, soprattutto per la sicurezza;

- in data 18.09.2020 è stato sottoscritto, con l'Impresa ICM SpA, l'atto di sottomissione n.3 relativo alla perizia suppletiva e di variante n.3 approvata, in ultimo, con determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 1404, prot. 23913 del 28.08.2020: con detto atto di sottomissione, l'importo di contratto è stato rideterminato in complessivi € 11.800.211,57 di cui € 11.490.608,48 per lavori al netto ed € 309.613,09 per oneri di sicurezza, fissi ed invariabili;

- I lavori sono stati poi sospesi, prima provvisoriamente poi globalmente, dal 29.03.2021 al 01.10.2021, per non pregiudicare, altrimenti, la fruizione delle acque del serbatoio durante la successiva stagione estiva;

- nel mese di novembre 2021 è stato stipulato, con l'Impresa ICM SpA, un atto di transazione con il quale, tra l'altro, si è disposto di prorogare al 31.03.2022 il termine di ultimazione dei lavori; detta proroga è stata recepita dal sottoscritto con determinazione n. 202 in data 29.11.2021;

VISTO lo Stato di Avanzamento n. 26 a tutto il 14.12.2021 che riporta, per lavori al netto ed oneri di sicurezza, anche ex COVID, l'importo complessivo di € 10.882.513,72 ed il relativo certificato di pagamento (il n.26) emesso in pari data, che riporta l'importo complessivo di € 367.009,75 di cui € 300.827,67 per lavori al netto ed oneri di sicurezza anche ex COVID, ed € 66.182,09 per IVA di legge;

VISTO l'art. 6 del contratto di appalto Rep. 10561/2006;

VISTA la fattura elettronica n. 100000841 del 20.12.2021 di complessivi Euro 367.009,76 di cui Euro 300.827,67 per lavori al netto ed oneri di sicurezza (anche ex COVID) ed Euro 66.182,09 per IVA di legge, da liquidarsi in regime di split-payment, presentata dalla suddetta Impresa e debitamente vistata dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Madau;

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta, in corso di validità, con il quale viene attestata la regolarità contributiva della stessa;

ACQUISITI agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle Imprese subappaltatrici (Opere Geotecniche s.r.l., Ecoval s.r.l., Hydrome S.r.l. e GR Costruzioni S.r.l., Mura Enrico), in corso di validità, con il quale viene attestata la regolarità contributiva delle stesse;

VERIFICATO, in applicazione dell'art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta ICM S.p.A. non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 15 del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);

RICHIAMATI gli impegni di spesa n. 1488/2015 e n. 1011/2020 assunti sul capitolo di spesa n. 801135 (upb 21) in ottemperanza al finanziamento derivante dal mutuo infrastrutture;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa n. 801135 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare in favore dell'**Impresa ICM S.p.A.** con sede in viale Dell'Industria n. 42, 36100 Vicenza - (P. IVA/C.F. 00184540276), ai sensi dell'art.6 del contratto di appalto Rep. 10561/2006, il certificato di pagamento n.26 in data 14.12.2021, relativo ai Lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada 'Completamento scarico di superficie' (CIG 1366854B97 - CUP I58I05000020002) di cui alla:

Fattura n. 100000841 del 20.12.2021 di complessivi Euro 367.009,76 di cui Euro 300.827,67 per lavori al netto ed oneri di sicurezza (anche ex COVID) ed Euro 66.182,09 per IVA di legge (22%), da liquidarsi in regime di split-payment;

2. di imputare la spesa complessiva di € 367.009,76, sul Capitolo 801135 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n. 1011/2020, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

3. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 31/01/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 31/01/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli