



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELLA AREA TECNICA N° 69

OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELL'ABITATO DI BITTI - INTERVENTO ID80.B, I97H21002030001, CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA SANNA MICHELE.

Il giorno 04/04/2022, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'Area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

PREMESSO che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021 tra cui il seguente:
 - . **ID 80.b:** "Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu", CUP I97H21002030001. Importo finanziamento: € 200.000,00;
- l'intervento è regolato dalla "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 80b" siglata digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per l'emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;
- per l'attuazione di detto intervento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC 721/2020;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 18 del 24.01.2022, è stato prorogato lo stato di emergenza per un ulteriore anno;
- con determinazione n. 114 del 10.08.2021 all'Ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l'incarico di RUP per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell'attuazione degli interventi sopra richiamati;
- l'intervento in oggetto è inserito nell'Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 approvato dal Consorzio;
- con determinazione n. 201 del 26.11.2021 si approvava il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO redatto dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S. per un importo complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 123.132,30 per lavori a misura soggetti a ribasso, Euro 4.740,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 72.126,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determinazione n. 205 in data 30.11.2021, con la quale, a seguito dell'esperimento di apposita procedura di affidamento, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa SANNA MICHELE, con sede a Nuoro (NU) in via Via San Martino n.13, per l'importo contrattuale complessivo pari 126.641,79 € al netto del ribasso offerto, compresi i costi sulla sicurezza pari a 4.740,82 €, oltre a IVA;

DATO ATTO che:

- in data 01.12.2021, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, sotto le riserve di legge;
- in data 09.03.2022 è stato sottoscritto, con modalità informatica, il relativo contratto d'appalto, mediante scrittura privata Rep. n. 403/2022;

CONSIDERATO che:

- il cronoprogramma di progetto prevedeva una durata dei lavori pari a 90 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di consegna lavori del 01/12/2021;
- il termine contrattuale di ultimazione dei lavori era fissato al 28.02.2022;
- l'impresa esecutrice Sanna Michele ha inviato una prima istanza di proroga, ricevuta inusualmente e informalmente all'indirizzo email del RUP in data 16.02.2022 e solo successivamente acquisita al protocollo consortile al n. 1060 del 03.03.2022;
- la Direttrice dei Lavori ha emesso un Verbale di Sospensione dei lavori, ricevuto al protocollo n. 1004 del 02.03.2022 motivato da condizioni meteorologiche avverse;

VISTA la nota trasmessa dal RUP alla DL e all'Impresa in data 03.03.2022, prot. 1061, con la quale:

- con riferimento alla proroga richiesta dall'impresa esecutrice Sanna Michele, si comunicava che la stessa non era ammissibile nei termini proposti in quanto sproporzionata rispetto al tempo contrattuale;
- ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., considerate le motivazioni contenute nell'istanza, si riteneva di poter concedere una protrazione del tempo contrattuale a tutto il 25.03.2023;
- in relazione alla sospensione dei lavori di cui al Verbale di Sospensione della DL, ricevuto al protocollo consortile al n. 1004 del 02.03.2022, recante in parte le medesime motivazioni richiamate nella richiesta di proroga dell'impresa esecutrice, si comunicava che l'atto non poteva essere accolto nei termini ivi delineati; in particolare non poteva essere ammessa una sospensione totale dei lavori "a data da stabilirsi";
- si richiedeva pertanto alla DL di annullare il Verbale di cui sopra ed a formalizzare, al più, un accoglimento parziale dell'istanza di proroga ovvero una sospensione parziale dei lavori con termini temporali definiti e congrui;

VISTA la nota dell'impresa esecutrice Sanna Michele con la quale ha inviato una seconda istanza di proroga, inoltrata all'indirizzo email del RUP in data 23.03.2022 e acquisita al protocollo consortile al n. 1505 del 28.03.2022;

VISTO il parere positivo espresso dalla Direzione Lavori trasmesso al RUP in data 29.03.2022;

VISTA la nota trasmessa dal RUP alla DL e all'Impresa in data 29.03.2022, prot. 1515, con la quale:

- si riconosce che il ritardo maturato è imputabile soprattutto alle cattive condizioni meteo che hanno costretto l'impresa a interrompere i lavori;
- si ritiene di poter concedere all'impresa un'ulteriore proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- si dà atto che, tenendo conto della seconda proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al giorno 25.04.2022;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni e alle condizioni contenute nelle note del RUP precedentemente richiamate, confermare la protrazione del termine di ultimazione dei lavori in questione al 25/04/2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Consorzio;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ed in particolare l'art. 107, comma 5, del medesimo Decreto;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle note del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Bullitta, in data 03.03.2022, prot. 1061 e in data 29.03.2022, prot. 1515 in riferimento alle proroghe dei lavori ID 80.b: "*Realizzazione degli interventi urgenti di disostruzione e rimozione del materiale presente e la demolizione delle parti residue del vecchio canale del rio Cuccureddu*", affidati all'impresa Sanna Michele;
1. di confermare e concedere la protrazione del termine di ultimazione dei lavori in questione a tutto il 25/04/2022, per le motivazioni espresse ed alle condizioni indicate nelle note del RUP sopra richiamate;
2. di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione consortile;
3. di trasmettere la presente determinazione al RUP per gli adempimenti di competenza;
4. di disporre la pubblicazione della presente all'albo consortile, ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2006 e s.m.i., e del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/04/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 04/04/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli