



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELLA AREA TECNICA N° 23

OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELL'ABITATO DI BITTI DELEGATI AL CONSORZIO INTERVENTO ID70 - CUP I97H21002010001, CIG 9166400094 - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - IMPRESA SANNA ANTONIO MARIA.

Il giorno 15/02/2023, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

VISTO il d.lgs. n. 50.2016 e s.m. e i.;

PREMESSO che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021 tra cui il seguente:
 - **ID 70:** "Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la disostruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002010001. Importo finanziamento originario: € 400.000,00;
- l'intervento è regolato dalla "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 70" siglata digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per l'emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;
- per l'attuazione di detto intervento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC 721/2020;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 18 del 24.01.2022, è stato prorogato lo stato di emergenza per un ulteriore anno;
- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 114 del 10.08.2021 all'Ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l'incarico di RUP per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell'attuazione degli interventi sopra richiamati;
- l'intervento in oggetto è inserito nell'Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 approvato dal Consorzio;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 118 del 27.05.2022, con la quale, a seguito dell'esperimento di apposita procedura di gara, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa edile Sanna Antonio Maria, con sede in via De Gasperi 10 - 08021 Bitti (NU), iscritta al registro delle Imprese di Nuoro con numero di iscrizione 25367, P. IVA 00926230913, per l'importo contrattuale complessivo di 266.704,92 € compresi i costi sulla sicurezza pari a 8.223,09 €, al netto dell'IVA di legge (22%);

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto con modalità informatica, mediante scrittura privata, in data 14/07/2022; Rep. n. 412 di pari data;

DATO ATTO che:

- in data 01.06.2022, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, sotto le riserve di legge;
- i lavori sono in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che:

- il cronoprogramma di progetto prevedeva una durata dei lavori pari a 120 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di consegna lavori del 01.06.2022;
- il termine contrattuale di ultimazione dei lavori era fissato al 29.09.2022;
- l'impresa esecutrice Sanna Antonio Maria ha inviato una prima istanza di proroga di 30 giorni per l'esecuzione dei lavori, acquisita al protocollo CBSC n. 4694 del 30.09.2022;
- l'impresa esecutrice Sanna Antonio Maria ha inviato una seconda istanza di proroga di 30 giorni per l'esecuzione dei lavori, pervenuta via email al RUP in data 26.10.2022;
- la D.L. ha dichiarato la legittimità delle richieste di proroga n. 1 e n. 2 per le motivazioni ivi riportate, con nota del 26.10.2022 pervenuta al protocollo CBSC n. 5133 del 26.10.2022, proponendo la nuova data per l'ultimazione delle opere al 28 novembre 2022;
- l'impresa esecutrice Sanna Antonio Maria ha inviato una terza istanza di proroga di 30 giorni per l'esecuzione dei lavori, pervenuta via email al RUP in data 25.11.2022;
- in data 07.12.2022 la DL ha redatto un verbale di sospensione parziale dei lavori;
- in data 15.12.2022 la DL ha redatto un verbale di ripresa dei lavori;
- per effetto della sospensione parziale e successiva ripresa il nuovo termine di ultimazione è stato fissato dalla DL al 05.01.2023;

VISTA la quarta istanza di proroga di 30 giorni inviata dall'impresa esecutrice Sanna Antonio Maria, acquisita al protocollo CBSC n. 216 del 18.01.2023;

VISTA la nota della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA 2020 - EX OCDPC 721/2020, prot. 30 del 25.01.2023, acquisita in pari data al prot. CBSC n. 362, con la quale si comunica l'avvenuta approvazione della rimodulazione n. 02 degli interventi in atto, tra cui il presente ID70, incrementando l'importo del finanziamento del medesimo da 400.000,00 a **466.342,24** euro, come risulta dall'allegato B alla nota sopra citata;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n.10 del 03.02.2023 con la quale è stata approvata la Perizia suppletiva e di Variante presentata dalla DL;

VISTA la nota acquisita al prot. CBSC n. 801 del 14.02.2023, con cui la DL trasmette una relazione sul termine dei lavori e l'aggiornamento del cronoprogramma a seguito di detta perizia, dichiarando la legittimità anche delle richieste di proroga n. 3 e n. 4 per le motivazioni ivi riportate, e fissando la nuova data per l'ultimazione delle opere al 05.03.2023;

SENTITO il RUP che ritiene necessario ed opportuno, per le motivazioni sopra esposte, confermare e quindi concedere in sanatoria le proroghe del termine di ultimazione dei lavori in narrativa e, tenendo conto del maggior tempo necessario per l'esecuzione dei lavori della Perizia suppletiva approvata con la richiamata determinazione n. 10 del 03.02.2023, posticipare tale termine al **05.03.2023**;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Consorzio;

RITENUTO di provvedere in merito;

SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di confermare e concedere all'Impresa Sanna Antonio Maria le proroghe del termine di ultimazione dei lavori - di cui al contratto d'appalto sottoscritto in data 14/07/2022 Rep. n. 412 per l'attuazione dell'intervento denominato **ID 70: "Ripristino del fondo del canale e la messa in sicurezza delle sponde nonché la distruzione dal materiale detritico del tratto sotto le abitazioni del compluvio Funtana 'e Josso"** (CUP I97H21002010001) - posticipando tale termine al 05.03.2023, a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
1. di dare atto l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
2. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
3. di trasmettere la presente determinazione al RUP per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 15/02/2023.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 15/02/2023*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli