



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 9

OGGETTO: COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE OROSEI E ONIFAI MEDIANTE SOSTITUZIONE CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN AMIANTO-CEMENTO CON ALTRE IN PVC CUP I93H11000120001, CIG 5228932B2E. PRESA ATTO DISAPPLICAZIONE PENALE E RIAPPROVAZIONE RISULTANZE CONTO FINALE.

Il giorno 06/02/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 9 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione;

VISTI il d.lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010 pro-tempore vigenti;

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 92/2010 del 18.11.2010 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha concesso a questo Consorzio un finanziamento complessivo di Euro 4.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato *"Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC"*;

- a detto intervento è stato assegnato il seguente CUP I93H11000120001;

- i lavori previsti, inizialmente affidati alla Impresa 3M S.R.L. con sede in Austis (NU), sono stati successivamente affidati - a seguito della rescissione contrattuale disposta dal Consorzio nei confronti di detta Impresa - alla Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A. (con sede in Sant'Anastasia -NA), con contratto di appalto Rep. 608/483 in data 25.07.2016 che, dopo averli avviati in data 14.09.2016, li ha poi definitivamente conclusi in data 07.12.2019, con un ritardo di 54 sul termine contrattuale pattuito; (CIG 5228932B2E);

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 60 del 22/05/2020, con la quale sono stati approvati gli esiti del collaudo finale dei suddetti lavori che, confermando le risultanze dello Stato Finale in data 20.01.2020, aveva liquidato il saldo residuo a favore dell'Impresa come appreso:

Importo dei lavori a corpo e oneri afferenti la sicurezza	€ 1.963.072,43
A dedurre gli acconti corrisposti	€ 1.849.286,30
A dedurre penali per ritardo di 54 gg nell'ultimazione dei lavori	€ - 53.811,00
Credito finale dell'Impresa	€ 59.975,13

- con mandato n. 484 del 23/04/2020 e n. 1561 del 01/10/2020 il Consorzio ha provveduto a pagare, all'Impresa, il sopra indicato importo di € 59.975,18, oltre IVA di legge;

RILEVATO che:

- in corso d'opera l'Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A. ha apposto varie riserve contabili che, non risolte in corso d'opera né all'atto del collaudo finale dei lavori, hanno indotto l'Impresa a citare in giudizio il Consorzio dando poi luogo ad una vertenza civile presso il Tribunale di Nuoro (R.G. 978/2020);

- con sentenza R.G. n. 494/2023 pubblicata il 18.09.2023 (Rep. n.664/2023 del 19.09.2023), immediatamente esecutiva, il Tribunale di Nuoro si è sostanzialmente espresso in favore delle riserve contabili formulate dalla Impresa ed ha, tra l'altro, accolto la riserva n.11 riguardante la disapplicazione della penale di € 53.811,00 applicata, da DL, nello Stato Finale e confermata nell'atto di collaudo ed ha altresì condannato il Consorzio al pagamento degli importi relativi alle riserve nn. 1,2,5,6,7,12;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 98 del 25.10.2023 l'Amministrazione consortile ha stabilito di non proporre appello alla citata sentenza e di concordare, con l'Impresa, apposito atto transattivo volto alla definizione tombale del contenzioso a suo tempo insorto;

- l'atto transattivo succitato, sottoscritto dalle Parti in data 29.11.2023, ha contemplato, tra l'altro, l'impegno del Consorzio a liquidare sollecitamente all'Impresa l'importo delle riserve accolte con la citata sentenza R.G. n. 978/2020, a meno della rivalutazione e degli interessi cui l'Impresa ha rinunciato;

- con mandato n. 2208 del 07/12/2023 di complessivi € 1.834.280,33, di cui € 315.280,33 per IVA al 22%, il Consorzio ha provveduto a pagare all'Impresa, con risorse proprie e nei termini pattuiti, l'intero importo della

transazione, comprensivo di quello relativo alla riserva n. 11 (per ritardata ultimazione dei lavori), nonostante l'importo di questa - relativo a lavori regolarmente eseguiti ma non in precedenza liquidati - fosse da ricomprendersi tra le spese relative ai lavori oggetto di contratto;

- con il citato mandato n. 2208 del 07/12/2023 il Consorzio ha pagato, oltre l'importo della riserva n.11 comprensivo di IVA, l'importo delle riserve nn. 1,2,5 e 6 (e della corrispondente IVA) a titolo di maggiori compensi per le più onerose modalità di esecuzione degli scavi e l'importo delle riserve nn. 7 e 12, relative al ristoro dei danni patiti dall'Impresa e riconosciuti tali dal Tribunale, non soggette ad IVA;

- L'importo della riserva n.11 (e dell'IVA corrispondente), ancorché riguardante i lavori, è stata anticipata dal Consorzio in quanto lo stesso non disponeva - né tutt'ora dispone, alla data della presente - la necessaria liquidità sul capitolo di bilancio (Cap. 801161 UPB 21) istituito per i lavori di che trattasi, non avendo l'Ente Finanziatore ancora la VI° rata di acconto del finanziamento stanziato, richiesta dal Consorzio con nota n. 4214 del 30/08/2022;

RITENUTO opportuno e necessario, alla luce della disapplicazione della penale per ritardata ultimazione disposta dal Tribunale di Nuoro con la citata sentenza R.G. 494/2023, procedere alla riapprovazione delle risultanze del Conto Finale in data 20.01.2020 e delle analoghe risultanze del collaudo finale dei lavori affidati alla Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A. in forza del contratto di appalto Rep. 608/483 in data 25.07.2016;

SU PROPOSTA del RUP ing. A. Madau;

DETERMINA

Tenuto conto di quanto disposto dalla sentenza immediatamente esecutiva del tribunale di Nuoro R.G. n. 494/2023, pubblicata il 18.09.2023 (Rep. n.664/2023 del 19.09.2023):

1. Di rettificare le risultanze del Conto Finale redatto dal DL in data 20.01.2020 relativo ai lavori denominati "Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC", affidati alla Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A. con contratto di appalto Rep. 608/483 in data 25.07.2016 (CUP I93H11000120001; CIG 5228932B2E) così come appresso riportato:

Importo complessivo contabilizzato per lavori a oneri afferenti la sicurezza	€ 1.963.072,43
A dedurre gli acconti corrisposti in corso d'opera (n.6)	€ 1.849.286,30
A dedurre l'importo corrisposto con mandati di pagamento n. 484/2020 e n. 1561/2020	€ 59.975,13
A dedurre l'importo corrisposto con quota parte mandato di pagamento n. 2208 del 07/12/2023	€ <u>53.811,00</u>
Credito residuo dell'Impresa, a saldo dei lavori eseguiti e contabilizzati	€ 0,00

2. di dare atto che la rideterminazione del credito residuo, a saldo, della Impresa, come sopra rideterminato non inficia le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 60 del 22/05/2020;

3. di dare atto che il Consorzio ha anticipato all'Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A., con fondi propri di bilancio, all'interno dell'importo transattivo liquidato con mandato n. 2208 del 07/12/2023 richiamato nelle premesse, anche l'importo della riserva n.11, pari a complessivi € 65.649,42 (di cui € 53.811,00 per imponibile ed € 11.838,42 per IVA), non liquidato in precedenza in attinenza la penale per ritardata ultimazione dei lavori, poi svincolata per effetto della sentenza R.G. n. 494/2023 pure richiamata nelle premesse;

4. di dare atto che l'anzidetta anticipazione di € 65.649,42 sarà recuperata dal Consorzio non appena l'Ente Finanziatore avrà provveduto ad erogare il già richiesto, ulteriore acconto sul finanziamento a suo tempo concesso;

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'rt.29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.gs 33/2013 e s.m.i.;

6. di trasmettere il presente atto al RUP per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 64 del 26/01/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 06/02/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 06/02/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli