



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELLA AREA TECNICA N° 13

OGGETTO: RIPRISTINO DANNI ALLUV. 2013. - MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI IRRIGUI NEL SUBCOMPRESORIO DEL POSADA E DEL CEDRINO (CUP I34H16001020002 - CIG 8268743E92). CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - R.T.I. FRIDA COSTRUZIONI - NINO MUCELI.

Il giorno 21/02/2024, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 21225/1299 del 15/12/2015 del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP della Regione Autonoma della Sardegna, il Consorzio è stato delegato all'attuazione dell'intervento denominato "Ripristino danni alluvionali 2013 - Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino" finanziato dal predetto Assessorato per un importo complessivo pari ad Euro 2.500.000,00;

- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara con contratto di appalto Rep. n. 4092 in data 03.12.2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'Impresa Mossa Michele con sede in Irgoli (NU) per l'importo complessivo di Euro 1.289.508,714 di cui Euro 1.260.423,934 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,932%, Euro 29.084.790 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge; CIG 8268743E92, CUP I34H16001020002;

- successivamente alla risoluzione del citato contratto d'appalto sottoscritto con l'Impresa Mossa Michele avvenuta per effetto di grave inadempienza dell'Impresa appaltatrice per fatto e colpa della stessa, i medesimi lavori sono stati riaffidati, a seguito di scorrimento della graduatoria definitiva di gara e con propria Determinazione n. 137 del 05.07.2022, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito fra le imprese Frida Costruzioni S.R.L. con sede in Tortolì (NU), mandataria, e Muceli Nino con sede in Lanusei (NU), mandante;

- in data 27.07.2022 è stato sottoscritto, con il detto R.T.I., il contratto d'appalto Rep. n. 5809, Racc. n. 4651, Registrato a Nuoro il 05.08.2022 al n. 3216, Serie 1T;

DATO ATTO CHE:

- detti lavori sono stati consegnati definitivamente al suddetto R.T.I. in data 14.09.2022, con termine ultimo di ultimazione al 11.07.2023;

- con determinazione n. 133 del 09.08.2023, a seguito di specifica richiesta del R.T.I. aggiudicatario dei lavori, è stata concessa una proroga sul termine di ultimazione dei medesimi lavori, determinando quale nuova data di ultimazione dei lavori il giorno 15.11.2023;

- con determinazione n. 182 del 06/11/2023, in accoglimento della richiamata istanza avanzata dall'impresa esecutrice, concede una proroga dei termini contrattuali per ulteriori giorni di 45 naturali e consecutivi, determinando quale nuova data di ultimazione dei lavori il giorno 31/12/2023;

ACQUISITA al protocollo consortile n. 7671 del 19/12/2023, l'istanza con la quale il R.T.I. richiede una ulteriore proroga sul sopradetto termine dei lavori per ulteriori 60 giorni, adducendo motivazioni inerenti le difficoltà di approvvigionamento dei materiali ed esigenze di limitazione alle interruzioni del servizio di acquedotto irriguo che, nel distretto del Posada, assicura l'approvvigionamento idro-potabile del comparto civile, che hanno fortemente condizionato il regolare svolgimento delle lavorazioni previste in campo;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DPR n.207/2010, parte vigente;

VISTO il parere del Direttore dei Lavori, Ing. Pino Crisponi, emesso in data 19/12/2023, col quale esprime parere favorevole all'accoglimento, per le motivazioni ivi indicate, dell'istanza di proroga di che trattasi, per un periodo pari ad ulteriori giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato entro il giorno 29/02/2024;

VISTO il parere favorevole espresso, a termini dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ignazio Lampis, per l'accoglimento della richiesta di proroga in narrativa, per un periodo di ulteriori giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, fissando il nuovo termine per l'esecuzione a tutto il 29/02/2024;

CONSIDERATO che le cause dei ritardi nell'esecuzione dei lavori in premessa non sono imputabili alla volontà del R.T.I., e che lo stesso ha precisato che l'eventuale accoglimento della proroga non avrebbe comportato oneri aggiuntivi in capo al Consorzio e non comporta, in ogni caso, pregiudizi per la realizzazione o la buona riuscita delle opere stesse;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere in merito;

SU PROPOSTA del RUP ing. I. Lampis;

D E T E R M I N A

- 1) di concedere al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra le Imprese Frida Costruzioni S.R.L. e Nino Muceli, avente sede in Trtoli (NU), una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi sul termine di esecuzione dei lavori di cui al contratto d'appalto stipulato in data 27.07.2022, Rep. n. 5809, Racc. n. 4651, Registrato a Nuoro il 05.08.2022 al n. 3216, Serie 1T, per l'esecuzione dei lavori denominati "Ripristino danni alluvionali 2013 – Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino", posticipando il detto termine di ultimazione alla data del 29/02/2024 (CIG 8268743E92, CUP I34H16001020002) a condizione che detto R.T.I. non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 2) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento di concessione della proroga di cui in premessa, non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione consortile;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Unico del procedimento ed al Direttore dei Lavori per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/02/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 21/02/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli