



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELLA AREA TECNICA N° 134

OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELL'ABITATO DI BITTI DELEGATI AL CONSORZIO, INTERVENTO ID56 - MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN CORRISPONDENZA DEL COMPLUVIO FUNTANA E JOSSO - PROROGA LAVORI.

Il giorno 04/07/2022, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'Area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

PREMESSO che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021 tra cui il seguente:
 - **ID 56:** "Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso: € 200.000,00;
- l'intervento è regolato dalla "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 56" siglata digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per l'emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;
- per l'attuazione di detto intervento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC 721/2020;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 18 del 24.01.2022, è stato prorogato lo stato di emergenza per un ulteriore anno;
- con propria determinazione n. 114 del 10.08.2021 all'Ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l'incarico di RUP per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell'attuazione degli interventi sopra richiamati;
- che l'intervento in oggetto è inserito nell'Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 approvato dal Consorzio;
- con propria determinazione n. 14 del 27.01.2022 si approvava il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO redatto dalla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S. per un importo complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 122.243,43 per lavori a misura soggetti a ribasso, Euro 6.516,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 71.240,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria Determinazione n. 27 in data 04.02.2022, a seguito dell'esperimento di apposita procedura di affidamento, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa F.LLI CAPEDDU srl, con sede a Oliena (NU) in via Marzabotto, 14, per l'importo contrattuale complessivo pari a 124.956,87 € al netto del ribasso offerto, compresi i costi sulla sicurezza pari a 6.516,44 €, oltre a IVA;
- in data 07.02.2022, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, sotto le riserve di legge;
- in data 04.04.2022 è stato sottoscritto, con modalità informatica, il relativo contratto d'appalto, mediante scrittura privata Rep. n. 406/2022;

RILEVATO che:

- il cronoprogramma di progetto prevedeva una durata dei lavori pari a 90 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di consegna lavori del 07/02/2022;

- il termine contrattuale di ultimazione dei lavori era fissato al 08.05.2022;
- l'impresa esecutrice F.lli Capeddu srl ha inviato una prima istanza di proroga di 60 giorni per l'esecuzione dei lavori, acquisita al protocollo CBSC n. 2090 del 02.05.2022;
- La Direzione Lavori ha espresso proprio parere positivo limitatamente ad una proroga di 30 giorni, con nota del 04.05.2022 pervenuta al protocollo CBSC n. 2237 del 06.05.2022;
- Con Determina n. 101 del 10 maggio 2022 è stata concessa una proroga di 30 giorni con nuovo termine di ultimazione al 07.06.2022;

VISTA la nota con la quale l'impresa esecutrice F.lli Capeddu srl ha inviato istanza per un'ulteriore proroga di 60 giorni per l'esecuzione dei lavori, acquisita al prot. CBSC n. 2900 del 07.06.2022;

RILEVATO che la Direzione Lavori ha espresso proprio parere positivo limitatamente ad una ulteriore proroga di 30 giorni, con nota acquisita al protocollo CBSC n. 3325 del 28.06.2022;

PRESO ATTO che:

- il ritardo maturato è risultato imputabile soprattutto alle caratteristiche già disagiate del cantiere, peggiorate dagli indispensabili apprestamenti realizzati in corso d'opera, necessari per la movimentazione della sonda perforante;
- tenendo conto della ulteriore proroga di 30 giorni, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il **07.07.2022**;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni e alle condizioni contenute nella nota della DL precedentemente richiamata, concedere la proroga limitatamente a 30 giorni del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale termine al 07/07/2022, a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Consorzio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ed in particolare l'art. 29 del medesimo Decreto;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della nota della DL, acquisita al protocollo CBSC n. 3325 del 28.06.2022, in riferimento alla ulteriore proroga dei lavori ID 56: "Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso", affidati all'impresa F.lli Capeddu srl;
1. di concedere l'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale termine al **07/07/2022**, per le motivazioni espresse a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
2. che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m. e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel Sito istituzionale del Consorzio nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/07/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 04/07/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli