



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N° 26

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE DISTRIBUZIONE IRRIGUA SUBCOMPRESORIO POSADA. LOTTO 1. AG_AGR_017, CUP I44H17000350006 - CIG 9112575EC4. CONCESSIONE PROROGA SUL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA LUPPU SRL.

Il giorno 19/03/2024, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'Area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art.27 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

VISTO il vigente P.O.V. consortile;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 22181/742 del 04.12.2017 del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha affidato in delega al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale l'attuazione dell'intervento denominato "*Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. - Lotto 1°*" Cod. Intervento AG_AGR_017, per il quale ha altresì concesso un finanziamento complessivo di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi FSC 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna del 29.07.2016;

- a detto intervento è stato attribuito il seguente CUP I44H17000350006;

- con determinazione n. 16 del 23.03.2018 il Direttore Generale dell'Ente ha assunto le funzioni di Responsabile del Procedimento (R.U.P.);

- a seguito di motivate dimissioni dell'allora RUP ing. Antonio Madau in data 10.03.2023, con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 48 del 10.03.2023 le funzioni di RUP sono state affidate all'ing. Davide Pani;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 144 del 14.07.2022 è stato costituito l'ufficio di Direzione Lavori, nelle figure dei dipendenti consortili ing. Massimiliano Ventroni con la funzione di Direttore dei Lavori e del geom. Mario Meloni, con la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo; integrato con determinazione del Direttore Generale n. 19 del 05.05.2023 con la nomina del Sig. Giovanni Coronas, dipendente dell'Area Tecnico-Gestionale ed Agraria dell'Ente, avente la funzione di ispettore di cantiere;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.259 del 30/12/2022, a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi degli artt.36, 59, comma 1, e 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva dell'intero intervento e la realizzazione, in due fasi, dei lavori in oggetto, è aggiudicato, in favore della Ditta Luppu S.r.l. con sede in Orgosolo (NU) per l'importo complessivo pari a €. 721'334,23, di cui € 684'294,68 per lavori a misura previsti nel primo lotto, €. 19'212,19 per oneri di sicurezza ed €. 17'827,36 per la progettazione esecutiva del 1° e 2° lotto;

- il contratto di appalto relativo all'intervento summenzionato è stato stipulato con la suddetta Ditta in data 03.03.2023, Rep. 6424, registrato a Nuoro il 09.03.2023 al n.830 serie 1T;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 165 del 16.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, a firma del progettista incaricato dall'impresa ing. Marcello Angius con sede in Quartu (CA);

- i lavori sono stati consegnati in data 25.10.2023 come da relativo verbale di consegna definitiva redatto ai termini dell'Art. 5 del DM 49/2018, che fissava la data di ultimazione dei lavori a tutto il giorno 08.03.2023;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. consortile n. 929 del 23.02.2024, l'Appaltatore ha formulato:

- istanza di proroga di 100 giorni sul termine contrattuale di ultimazione lavori, a causa dei ritardi nella fornitura di materiali, dei ritardi nel rilascio di autorizzazione all'attraversamento stradale sulla SP12 da parte dell'Ente competente e dei tempi di attesa per la maturazione del cls dei blocchi di ancoraggio;

- richiesta di valutare una sospensione dei lavori, senza pretesa di ulteriori oneri, nel periodo 1° aprile – 30 settembre 2014, con la motivazione di poter consentire all'impresa la realizzazione dei lavori della linea B senza creare disservizi all'utenza;

ACQUISITO il parere favorevole del RUP in data 12.03.2024 sulla concessione della proroga del termine di ultimazione lavori di 100 giorni naturali e consecutivi;

RILEVATO che, come esplicitato nel richiamato parere del RUP, alla data odierna non sussistono le circostanze per valutare sospensioni dei lavori, tra cui quelle, eventuali e connesse al subentro della stagione irrigua, di esclusiva facoltà del Consorzio e da valutarsi in funzione delle esigenze tecnico-gestionali dell'Ente;

VISTO l'art. 107 c. 5 del d.lgs. n.50/2016;

VISTI gli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39 dello Schema di Contatto e Capitolato Speciale d'Appalto

RITENUTO, in ragione di quanto sopra considerato, di accogliere l'istanza di proroga di 100 giorni naturali e consecutivi, posticipando ogni valutazione in merito ad una eventuale sospensione dei lavori al subentro della stagione irrigua, in funzione delle esigenze tecnico-gestionali dell'Ente e di quelle operative del cantiere;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. D. Pani;

DETERMINA

1. di concedere, sulla base di quanto esposto in premessa, all'Impresa Luppù S.r.l., la proroga di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori – Rep. 6424, registrato a Nuoro il 09.03.2023 al n.830 serie 1T – per l'attuazione dei lavori denominati "*Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprendorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. – Lotto 1°*" (CUP I44H17000350006; CIG 9112575EC4), a condizione che detta Impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'amministrazione consortile;

3. di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta alcun provvedimento di sospensione ai sensi degli artt. 34 c.1, 36 e 37 dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo consortile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;

5. di trasmettere la presente determinazione al RUP ed al Direttore dei Lavori per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/03/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 19/03/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli