



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELLA AREA TECNICA N° 73

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE DISTRIBUZIONE IRRIGUA SUBCOMPRESORIO POSADA - LOTTO 1. AG_AGR_017, CUP I44H17000350006, CIG 9112575EC4, PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - IMPRESA LUPPU S.R.L..

Il giorno 11/07/2024, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art.27 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

VISTO il vigente P.O.V. consortile;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTA la vigente L.R. n.8/2018 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 22181/742 del 04.12.2017 del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha affidato in delega al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale l'attuazione dell'intervento denominato "Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. - Lotto 1° Cod. Intervento AG_AGR_017, per il quale ha altresì concesso un finanziamento complessivo di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi FSC 2014-2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna del 29.07.2016;
- a detto intervento è stato attribuito il seguente CUP I44H17000350006;
- a seguito di motivate dimissioni dell'allora RUP ing. Antonio Madau in data 10.03.2023, con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 48 del 10.03.2023 le funzioni di RUP sono state affidate all'ing. Davide Pani;
- con determinazione n. 70 del 20.07.2018, il sottoscritto ha affidato all'Ing. Davide Pani, funzionario dell'Ufficio Tecnico consortile, l'incarico di supportare le attività in capo al predetto R.U.P.;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 144 del 14.07.2022 è stato costituito l'ufficio di Direzione Lavori, nelle figure dei dipendenti consortili ing. Massimiliano Ventroni con la funzione di Direttore dei Lavori e del geom. Mario Meloni, con la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo; integrato con determinazione del Direttore Generale n. 19 del 05.05.2023 con la nomina del Sig. Giovanni Coronas, dipendente dell'Area Tecnico-Gestionale ed Agraria dell'Ente, avente la funzione di ispettore di cantiere;
- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.259 del 30/12/2022, a seguito di espletamento di procedura aperta ai sensi degli artt.36, 59, comma 1, e 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva dell'intero intervento e la realizzazione, in due fasi, dei lavori in oggetto, è aggiudicato, in favore della Ditta Luppu S.r.l. con sede in Orgosolo (NU) per l'importo complessivo pari a €. 721'334,23, di cui € 684'294,68 per lavori a misura previsti nel primo lotto, €. 19'212,19 per oneri di sicurezza ed €. 17'827,36 per la progettazione esecutiva del 1° e 2° lotto
- il contratto di appalto relativo all'intervento summenzionato è stato stipulato con la suddetta Ditta in data 03.03.2023, Rep. 6424, registrato a Nuoro il 09.03.2023 al n.830 serie 1T;
- con determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 165 del 16.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, a firma del progettista incaricato dall'impresa ing. Marcello Angius con sede in Quartu (CA);
- i lavori sono stati consegnati in data 25.10.2023 come da relativo verbale di consegna definitiva redatto ai termini dell'Art. 5 del DM 49/2018, che fissava la data di ultimazione dei lavori a tutto il giorno 08.03.2023;
- con determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 26 del 19.03.2024 è stata concessa una proroga di 100 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori che risultava così fissato a tutto il 16.06.2024 posticipando ogni valutazione in merito ad una eventuale sospensione dei lavori al subentro della stagione irrigua, in funzione delle esigenze tecnico-gestionali dell'Ente e di quelle operative del cantiere;

RILEVATO che, con nota prot. consortile n. 3791 del 27.05.2024, il Coordinatore per la Sicurezza in corso di Esecuzione, ha disposto, nell'ambito dei lavori in premessa, l'interdizione delle lavorazioni previste nel tratto della linea B in quanto interessate dalle interferenze con due linee elettriche di AT e MT, la cui risoluzione comporta l'interruzione del servizio elettrico ed il rilascio del nulla osta all'esecuzione dei lavori da parte dell'Ente gestore;

CONSIDERATO che:

- con nota acquisita al prot. consortile n. 4236 del 14.06.2024, l'impresa esecutrice ha avanzato una ulteriore richiesta di proroga ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto, motivata da ritardi nelle forniture e dalla presenza delle suddette interferenze dei lavori con due linee elettriche di AT e MT;

- l'impresa ha dichiarato, nella succitata istanza di proroga, che in caso di accoglimento della stessa non avrebbe accampato richieste di maggiori compensi e/o causato disservizi per le utenze consortili;

ACQUISITO il parere positivo del RUP sulla concessione della proroga di 100 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione lavori;

VISTO l'art. 107 c. 5 del d.lgs. n.50/2016;

VISTI gli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39 dello Schema di Contatto e Capitolato Speciale d'Appalto

RITENUTO, in ragione di quanto sopra considerato, di accogliere l'istanza di proroga limitatamente a 80 giorni naturali e consecutivi;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. D. Pani;

DETERMINA

1. di concedere, sulla base di quanto esposto in premessa, all'Impresa Luppu S.r.l., la proroga di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori denominati "*Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Posada mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. – Lotto 1°*" (CUP I44H17000350006; CIG 9112575EC4);

2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'amministrazione consortile;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo consortile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;

4. di trasmettere la presente determinazione al RUP ed al Direttore dei Lavori per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 11/07/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 11/07/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli