



Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 per la "Fornitura di apparecchiature idrauliche per acquedotti", mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG 93395421E0.

**VERIFICA DI CONFORMITA'
DELLA FORNITURA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art.102 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- Con Determinazione dirigenziale n. 326 del 14/09/2022, la Ditta **TECNIDRO s.r.l.** è risultata aggiudicataria della fornitura in argomento per l'importo di € **38'990.30** oltre IVA di legge, a seguito di uno sconto offerto in sede di gara pari al **9,32488 %**.
- Con comunicazione Prot. N. 4458 del 15.09.2022, è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento alla Ditta **TECNIDRO TUBI s.r.l.** ed è stato disposto l'avvio della fornitura a decorrere dalla data di costituzione e trasmissione della richiesta cauzione definitiva.
- Con trasmissione mezzo PEC del 22/09/2022, pervenuta in pari data al Prot. n. 4584, è stata acquisita la polizza fidejussoria n° 1/39190/96/183051980 stipulata in data 16.09.2022 a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.
- Il termine per l'ultimazione della fornitura in oggetto è stato quindi fissato al **03.11.2022**.
- A seguito di istanza motivata della Ditta aggiudicataria, ricevuta mezzo PEC in data 8.11.2022 al Prot. n. 5373, con nota Prot. n. 5916 del 30.11.2022 è stata concessa una proroga ai termini per l'ultimazione della fornitura, con nuova data di ultimazione stabilita al **15.12.2022**.
- Con **Documenti di Trasporto** n. 608,609, 610 e 611 del 19.04.2023 e DDT n. 652 del **27.04.2023** è stata ultimata la fornitura e tutti gli articoli sono stati consegnati presso le indicate sedi periferiche Consortili, site nei comuni di Orosei (Loc. Poiolos), Siniscola (Loc. Overi), Posada (Loc. San Simone – SP 24-bis) e Ottana (Via E.Fermi in Loc. Pedra e Soru).

VERIFICATO

- Che tutti gli articoli forniti corrispondono, per tipologia e caratteristiche, alle prescrizioni contenute nella Richiesta di Offerta (RdO n. rfq_396663);

ACCERTATO

- Che non è stato rispettato il richiamato termine ultimo concesso dal Responsabile del Procedimento per la conclusione della fornitura in argomento;
- Che la Ditta **TECNIDRO s.r.l.**, a motivazione del grave ritardo sui tempi di ultimazione della fornitura de quo, con comunicazione pervenuta mezzo PEC in data 28.02.2023, ha trasmesso una declaratoria del proprio partner commerciale estero (cinese) la quale indicava, quale causa dei gravi ritardi cumulati, il temporaneo blocco alle esportazioni post-pandemia nella località (Cina) ove erano situate le fonderie del valvolame oggetto della fornitura;

RITENUTO

- Che gli elementi addotti dalla TECNIDRO SrL, a motivazione dei gravi ritardi cumulati, siano parzialmente giustificati e meritori di accoglimento nella percentuale del 50% della penale teorica determinata ai sensi dell'art. 10 comma 3 della richiamata RdO, secondo il prospetto a seguire:

Termine ultimo fornitura	15/12/2022
Consegna ultima fornitura	27/04/2023
Giorni di ritardo	133
Importo contratto	€ 38'990.30
Penale giornaliera art.10 RdO	€ 38.99
Importo penale teorica	€ - 5'185,71
Importo penale ridotta del 50%	€ - 2'592,85
Importo netto da liquidare (oltre IVA)	€ 36'397,45

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

CERTIFICA

ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la **conformità della fornitura** in oggetto e ne

PROPONE

la **liquidazione** per l'importo finale di € **36'397,45** oltre IVA di legge, previa verifica di regolarità contributiva ed emissione di regolari fatture elettroniche per l'importo esigibile sopra determinato, in favore della Ditta **TECNIDRO s.r.l.**

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Pino CRISPONI