



Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 per la "Fornitura di condotte ed accessori in Acciaio al carbonio API 5L per acquedotti", mediante procedura telematica sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG 9409043BE7.

**VERIFICA DI CONFORMITA'
DELLA FORNITURA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art.102 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- Con Determinazione dirigenziale n. 360 del 14/10/2022, la Ditta **CENTROTUBI s.r.l.** è risultata aggiudicataria della fornitura in argomento per l'importo di € **56'462,32** oltre IVA di legge, a seguito di uno sconto offerto in sede di gara pari al **5,896 %**.
- Con comunicazione Prot. N. 4982 del 18.10.2022, è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento alla Ditta **CENTROTUBI s.r.l.** ed è stato disposto l'avvio della fornitura a decorrere dalla data di costituzione e trasmissione della richiesta cauzione definitiva.
- Con trasmissione mezzo EMAIL del 26/10/2022, è stata acquisita la polizza fidejussoria n° BP0613306 stipulata in data 24.10.2022 a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.
- Il termine per l'ultimazione della fornitura in oggetto è stato quindi fissato al **06.12.2022**.
- A seguito di istanza motivata della Ditta aggiudicataria, ricevuta mezzo PEC in data 23.12.2022 al Prot. n. 6340, con nota Prot. n. 6343 di pari data è stata concessa una proroga ai termini per l'ultimazione della fornitura, con nuova data di ultimazione stabilita al **15.01.2023**.
- Con **Documenti di Trasporto** n. 105 del 30.01.2023 è stata ultimata la fornitura e tutti gli articoli sono stati regolarmente consegnati presso le indicate sedi periferiche Consortili, site nei comuni di Orosei (Loc. Poiolos), Siniscola (Loc. Overi), Posada (Loc. San Simone – SP 24-bis) e Ottana (Via E.Fermi in Loc. Pedra e Soru).

VERIFICATO

- Che tutti gli articoli forniti corrispondono, per tipologia e caratteristiche, alle prescrizioni contenute nella Richiesta di Offerta (RdO n. rfq_396663);

ACCERTATO

- Che non è stato rispettato il richiamato termine ultimo concesso dal Responsabile del Procedimento per la conclusione della fornitura in argomento;
- Che si rende pertanto necessario applicare le penali stabilite dall'art. 10 comma 2 della richiamata RdO n. rfq_396663 secondo il prospetto a seguire:

Termine ultimo fornitura	15/01/2023
Consegna ultima fornitura	30/01/2023
Giorni di ritardo	15
Importo contratto	56'462.32 €

Penale giornaliera art.10 RdO	56.46 €
Importo penale	- 846.93 €
Importo netto da liquidare (oltre IVA)	55'615,39 €

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

CERTIFICA

ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la **conformità della fornitura** in oggetto e ne propone la **liquidazione** per l'importo finale di € **55'615,39** oltre IVA di legge, previa verifica di regolarità contributiva ed emissione di regolari fatture elettroniche per l'importo esigibile sopra determinato, in favore della Ditta **CENTROTUBI s.r.l.**

Si dispone inoltre lo svincolo della polizza fideiussoria n. BP0613306 del 24.10.2022, precedentemente costituita dall'aggiudicatario.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Pino CRISPONI